

Č.23 Práce plánované od 13.5.2024 – 19.5.2024

- Výkopové práce na stoke AC a AF cesta II/503
- Dovož armatúrnych šácht + prečerpávacích staníc
- Zameranie Geodétom

Č.24 Práce plánované od 20.5.2024 – 26.5.2024

- Zátopové skúšky ČOV
- Výkopové práce na stoke A mimo cesty 11/503

Č.25 Práce plánované od 27.5.2024 – 2.6.2024

- Zátopové skúšky ČOV
- Ukončenie skúšok ČOV 28.5.2024 - 29.5.2024
- Výkopové práce na stoke A mimo cesty 11/503

Č.26 Práce plánované od 3.6.2024 – 9.6.2024

- Montáž debnenia stropov ČOV, obšalovanie stropov
- Výkopové práce na stoke A mimo cesty 11/503
- Výkopové práce na stoke A cesta 11/503
- Betonáž stropov 6.5.2024 – 7.5.2024

Č.27 Práce plánované od 10.6.2024 – 16.6.2024

- Výkopové práce na stoke AC cesta 11/503
- Odšalovanie stropov ČOV
- Geodetické meranie ČOV a kanalizácie

Č.28 Práce plánované od 17.6.2024 – 23.6.2024

- Výkopové práce na stoke AC cesta 11/503
- Napálenie hydroizolácie na pod murovanie stien ČOV
- Zakladanie prvého radu na maltu ČOV
- Vymurovanie stien ČOV
- Výkopové práce na stoke AF cesta 11/503

HARMONOGRAM PRÁČ NA NADCHÁDZAJÚCI TÝŽDEŇ

Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr



Č.28 Práce plánované od 24.6.2024 – 30.6.2024

- Vymurovanie stien ČOV
- Výkopové práce na stoke AF cesta 11/503

Č.29 Práce plánované od 1.7.2024 – 7.7.2024

- Vymurovanie stien ČOV
- Výkopové práce na stoke AF cesta 11/503
- Šalovanie vencov
- Viazanie železa do vencov