

HARMONOGRAM PRÁČ NA NADCHÁDZAJÚCI TÝŽDEŇ

Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr



Č.28 Práce plánované od 24.6.2024 – 30.6.2024

- Vymurovanie stien ČOV
- Výkopové práce na stoke AF cesta 11/503

Č.29 Práce plánované od 1.7.2024 – 7.7.2024

- Vymurovanie stien ČOV
- Výkopové práce na stoke AF cesta 11/503
- Šalovanie vencov
- Viazanie železa do vencov

OBECNÝ ÚRAD HRUBÝ ŠÚR		
Dátum dňa : 22 -08- 2024		
Číslo:	Starchovní znak:	
Práčky	šk. znak	Referent

Č.30 Práce plánované od 8.7.2024 – 14.7.2024

- Vytýčenie podzemných sietí
- Výkopové práce na stoke AF cesta 11/503
- Murovanie stien ČOV
- Pretláčanie výtlačného potrubia ČOV – Hrubý Šúr
- Betonáž spádových betónov do Š001

Č.29 Práce plánované od 15.7.2024 – 21.7.2024

- Vytýčenie podzemných sietí
- Vyfrézovanie cesty 11/503 stoka A
- Osadenie PČS na ČOV
- Pretláčanie výtlačného potrubia ČOV – Hrubý Šúr

Č.29 Práce plánované od 22.7.2024 – 28.7.2024

- Vytýčenie objektu SO05 odvodnenie kalu
- Výkopové práce na SO05
- Výkopové práce na kanalizácii stoka A na ceste 11/503
- Betonáž podkadového betónu na SO05
- Montáž debnenia na SO05
- Pretláčanie výtlačného potrubia ČOV – Hrubý Šúr

Č.29 Práce plánované od 29.7.2024 – 4.8.2024

- Výkopové práce na stoke A cesta 11/503
- Betonáž základov
- Demontáž debnenia základov
- Násyp makadámu do základov + hutnenie
- Spätný zásyp základov
- Osadenie lávky na objekt SO01 nosná konštrukcia
- Odvod výkopovej zeminu na skládku
- Zameranie otvorov pre okná a dvere
- Výkopové práce na prípojkách
- Plánované osadenie potrubí do SO05 pod základovou doskou

HARMONOGRAM PRÁČ NA NADCHÁDZAJÚCI TÝŽDEŇ

Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr



Č.30 Práce plánované od 5.8.2024 – 11.8.2024

- Výkopové práce na stoke A cesta 11/503
- Výkopové práce na AB a AB1 a AB2
- Výkopové práce na prípojkách
- Zásyp do základov SO-05
- Montáž debnenia
- Betonáž deky s výstužou SO-05
- Murovanie obvodových stien SO-05
- Výkopové práce na NN ČOV



Č.31 Práce plánované od 12.8.2024 – 18.8.2024

- Výkopové práce na stoke A cesta 11/503
- Výkopové práce na AB a AB1 a AB2
- Výkopové práce na prípojkách
- Uloženie káblov NN na ČOV
- Uloženie káblov NN na PČS
- Montáž debnenia na SO-05 vence
- Betonáž vencov

Č.32 Práce plánované od 19.8.2024 – 25.8.2024

- Výkopové práce na AB a AB1 a AB2
- Výkopové práce na prípojkách
- Uloženie káblov NN na PČS
- Montáž strechy na ČOV objekt SO-01
- Spätné úpravy

Č.33 Práce plánované od 26.8.2024 – 1.9.2024

- Výkopové práce na AB
- Výkopové práce na prípojkách
- Uloženie káblov NN na PČS
- Montáž strechy na ČOV objekt SO-01
- Montáž strechy na ČOV objekt SO-05
- Spúšťanie PČS a ARM.Š
- Dopájanie PČS na stoky
- Zameranie GEO
- Spätné úpravy